



Juli 2019

**Neugestaltung Oberer Mainkai in Kitzingen –
Ersatzneubau Kaimauer**

Bürgerinformation

Information zur Baumaßnahme

Liebe Anwohnerinnen, liebe Anwohner, sehr geehrte Damen und Herren,

in den letzten Wochen wurden die Vorarbeiten für die Herstellung des Spundwandverbaus durchgeführt. Folgende Leistungen sind ausgeführt:

- Baustelleneinrichtung und Beweissicherungen
- Abräumen des Baufeldes
- Herstellung provisorische Straßenbeleuchtung entlang Häuserreihe
- Kampfmittelerkundungen auf dem Wasser und landseitig incl. Bergung der Funde (gefunden wurden lediglich: Zivilschrott, Reste einer alten Spundwand sowie Reste einer Granathülse)
- Archäologische Untersuchungen im Vorlandbereich
- Sicherung der bestehenden Gashochdruckleitung im Baufeld
- Sanierungsarbeiten am bestehenden Oberflächenkanal
- Erdaushub parallel der Kaimauer und Einbau Schotter für Bohrplanum (Arbeiten laufen noch)
- Geräte- und Materialtransporte für Bohr- und Rammarbeiten

Ab Montag, 08.07.2019 beginnen die Bohrarbeiten landseitig im Bereich Treppenanlage (Zugang von Gustav-Adolf-Platz).

Die Absperrung und Verkehrsführung bleiben vorerst prinzipiell unverändert. Jedoch muss der Bauzaun für die Bohrarbeiten, aufgrund der Geräteabmessungen des Bohrgerätes, etwas Richtung Häuser verschoben werden. Wir bitten die Anlieger den kompletten öffentlichen Bereich frei zu halten (Halteverbot). Ab Anfang/Mitte August muss der Zugang Gustav-Adolf-Platz dann gesperrt werden. Für die Anlieger wird jedoch weiterhin ein Zugang zu den Grundstücken offen gehalten. Über die genaue Verkehrsführung werden wir Sie rechtzeitig informieren.

Weitere Information zu den anstehenden Arbeiten:

Für die Herstellung des wasserdichten Spundwandverbaus müssen Austauschbohrungen bis ca. 5 m in den anstehenden Fels hergestellt werden. Dabei werden in einem regelmäßigen Raster Bohrungen (Durchmesser 120 cm) abgeteuft und mit geeignetem Austauschmaterial (Kies) verfüllt. Bei den Bohrarbeiten sind Lärmbelästigungen leider nicht zu vermeiden. Die Arbeiten werden tagsüber im Zeitraum zwischen 7.00 und 20.00 Uhr ausgeführt. Ab Montag, 08.07.2019 beginnen die Bohrarbeiten im vorderen Bereich (Treppenanlage). Zuerst werden die Bohrungen an Land auf eine Länge von rd. 45 m (1. Abschnitt) hergestellt. Anschließend wird das Bohrgerät auf ein Ponton, für die Herstellung der wasserseitigen Austauschbohrungen, umgesetzt.

Je nach Bohrfortschritt werden die Bohrarbeiten voraussichtlich bis Anfang September andauern. Parallel zu den Bohrarbeiten werden die Spundwandprofile eingebaut.

Bei der Herstellung des erforderlichen Baugrubenverbaus werden leider Lärm- und geringe Staubbelastigungen auftreten. Wir bitten hier um Ihr Verständnis und bedanken uns für Ihre Geduld.

Mit freundlichen Grüßen
Stadtbauamt Kitzingen



Hilmar Hein, Sachgebietsleiter Tiefbau



Ihre Ansprechpartner sind:

Stadtbauamt Kitzingen - Sachgebiet Tiefbau,
Dipl.-Ing. (FH) Tobias Haupt, zuständiger Bauherrenvertreter
Tel. 09321/20-6306
oder 09321/20-6302 (Stadtbauamt)