




**Juli 2020**

**Neugestaltung Oberer Mainkai in Kitzingen –  
Ersatzneubau Kaimauer**

**Bürgerinformation**

**Ihre Ansprechpartner sind:**

Stadtbauamt Kitzingen - Sachgebiet Tiefbau,  
Dipl.-Ing. (FH) Tobias Haupt  
Tel. 09321/20-6306  
oder 09321/20-6302 (Stadtbauamt)



**Übersicht Baustellenbereich Oberer Mainkai – Lage „Sammelstelle Abfall für Müllabfuhr“**

## Information zur Baumaßnahme

Liebe Anwohnerinnen, liebe Anwohner, sehr geehrte Damen und Herren,

die Bauarbeiten am Oberen Mainkai schreiten Tag für Tag fort. Nachdem Mitte März der Baugrubenverbau soweit fertiggestellt war, konnte anschließend das Wasser abgepumpt und die einzelnen Abschnitte der Baugrube trockengelegt werden. Der Abbruch der alten baufälligen Kaimauer verlief planmäßig. Seit April wird nun an der eigentlichen neuen Kaimauer gebaut. Die Fundamente in den Abschnitten II und III sind fertiggestellt. Von den aufgehenden Wänden, insgesamt 25 Blöcke, sind derzeit 12 Blöcke betoniert. Pro Woche kommen durchschnittlich 3 Blöcke hinzu. Parallel werden die Auskragungen (neue Balkone und Stege) geschalt und betoniert.

Die weiteren Bautätigkeiten sind wie folgt geplant:

- **Bis Ende September** – Fertigstellung der Betonarbeiten in den Abschnitten II und III
- **Ab 30. KW** – Vorbereitung der Bautätigkeiten im Abschnitt I, Herstellung einer Hebereinrichtung für Ableitung Oberflächenwasser aus Überlaufkanal Regenüberlaufbecken Gustav-Adolf-Platz
- **Ab Mitte August** – Herstellung Kaimauer und Schachtbauwerk im Abschnitt I
- **Oktober / November** – Ziehen der landseitigen Spundwanddielen, abschneiden der Spunddielen im Main
- **November / Dezember** – Bauwerksausstattung und Restarbeiten

Nach derzeitigem Baufortschritt ist davon auszugehen, dass die neue Kaimauer bis Weihnachten 2020 plangemäß fertiggestellt ist.

Parallel zu der momentanen Baumaßnahme laufen die Vorbereitungen für den künftig nutzbaren Außenbereich (Verkehrs- und Freiflächen). Die Arbeiten werden im Herbst 2020 ausgeschrieben. Mit der Umsetzung soll im Frühjahr 2021 begonnen werden.

## WICHTIGE INFORMATION FÜR DIE ANLIEGER:

Wie in der letzten Bürgerinformation vorangekündigt, wird im Zuge der laufenden Baumaßnahme hinter der neuen Kaimauer ein Entwässerungsschachtbauwerk, im Bereich Mauerbeginn, mit ausgeführt. Der vom Gustav-Adolf-Platz aus ankommende Überlaufkanal DN 1.500 wird daran angeschlossen. Für die Ausführung ist eine etwas größere Wasserhaltung, die im Zufahrtsbereich zum Liegen kommt, erforderlich. Mit den vorbereitenden Arbeiten soll **nächste Woche (30. KW)** begonnen werden. Hierzu muss die Zufahrtsstraße für den motorisierten Verkehr gesperrt werden. Die Zufahrt zu den Grundstücken wird wie folgt ermöglicht:

- Anlieger zwischen Zufahrt Gustav-Adolf-Platz bis Alte Mainbrücke können über den Unteren Maikai / Schrankenstraße zu- und abfahren.
- Anlieger ab Zufahrt Gustav-Adolf-Platz mainaufwärts bitte die Zufahrt über die Fischergasse / Zufahrt am Bootshaus für Zu- und Abfahrt benutzen.
- Die An- und Abfahrt der Garagen Gustav-Adolf-Platz 6-10 ist weiterhin möglich

## Müllabfuhr

Die Stadt Kitzingen hat sich mit der Firma Knettenbrech & Gurdulic abgestimmt. Für die Anlieger mainaufwärts ändert sich nichts. Die Mülltonnen und Gelben Säcke können wie gewohnt abgestellt werden.

Den Bereich ab **Zugang Gustav-Adolf-Platz bis Alte Mainbrücke** können die Müllfahrzeuge **leider nicht anfahren**, siehe rot markierter Bereich auf der Karte Rückseite. **Daher müssen die Mülltonnen und Gelben Säcke im „grün“ markierten Bereich (Sammelstelle) aufgestellt werden.** Bitte benutzen Sie den Gehsteig, damit die gegenüberliegenden Garagen anfahrbar bleiben. Darüber hinaus bitten wir Sie Ihre **Mülltonnen individuell mit einem Aufkleber oder Stoffbändchen zu kennzeichnen**, um Verwechslungen zu vermeiden. Die Vollsperrung wird voraussichtlich bis Mitte Oktober erforderlich sein.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Mit freundlichen Grüßen  
Stadtbauamt Kitzingen



Hilmar Hein, Sachgebietsleiter Tiefbau